

☐ สำนักปลัด
 ☐ กองคลัง
 ☐ กองช่าง
 ☐ กองการศึกษา
 ☐ กองสาธารณสุข
 ☐ หน่วยตรวจสอบภายใน



องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
 รับที่ 3388
 วันที่ 24 ธ.ค. 2568
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก.....น.

ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
 จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

509
 ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา (คลองหนองเพียร)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานการประชุม

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จัดประชุมงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา (คลองหนองเพียร) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาชัยมงคล วัดหนองเพียร ตำบลบางงาม อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหัวข้อในการประชุม เรื่องงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา จะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๙ นี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการจึงได้นัดประชุมให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมารับทราบข้อมูล นั้น

ในที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ให้เกษตรกรปลูกข้าวต่อจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของฤดูที่แล้วและเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาลใหม่ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา จากนั้นเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวอีกรอบในฤดูกาลใหม่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดการประชุมตามรายงานการประชุม ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต
☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ๒ ซ้าย ๑ ขวา

1 ขวา (คลองบางไผ่)

วันที่ 24 ธ.ค. ๖8

นายประทีป พลเสน

(นายประทีป พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพันธ์ เตือนศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก

นายประพันธ์ เตือนศิริรัตน์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก
 โทร.๐ ๓๕๔๖ ๔๔๐๖ ต่อ ๑๐๗
 โทรสาร.๐ ๓๕๔๖ ๔๔๐๘

(นางสาวคณิง อยู่สุา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

รายงานการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ วัดหนองเพียร ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประภัตร โพธสุธน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา จะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๙ นี้ เพื่อเป็นการสร้างรับรู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการจึงได้นัดประชุมให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมารับทราบข้อมูลในวันนี้

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เพื่อทราบ

นายศราวุฒิ ยอดเสนี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ได้รับจัดสรรงบประมาณ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา (คลองหนองเพียร) เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ปลายคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการรั่วซึม และการสูญเสียน้ำระหว่างทาง โดยดำเนินการปรับปรุง จากคลองดินเป็นคลองตาดคอนกรีต ก้นคลองกว้าง ๐.๙๐ เมตร ปากคลองกว้าง ๖.๓๐ เมตร ตั้งแต่ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๙+๐๐๐ ความยาว ๙ กิโลเมตร(ตลอดคลอง) ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำระหว่างการก่อสร้างงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา เพื่อลดผลกระทบการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่

ข้อเสนอที่ ๑ นายศราวุฒิ ยอดเสนี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน แจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องความคืบหน้าของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา ขณะนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ ๓ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางสาวณาดยา กลิ่นจุ่น เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยการทำงานจะแบ่งพื้นที่ก่อสร้างออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐(ปากคลอง) ถึง กม.๒+๘๖๐(ก่อนถึงสะพานดอนตะกุก ๗๐๐ เมตร)ดำเนินการก่อสร้างก่อนช่วงอื่น ระยะเวลาทำงานประมาณ ๙๐ วัน

โดยผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๑ เมษายน ๒๕๖๙ เมื่อแล้วเสร็จให้เกษตรกรในพื้นที่เริ่มทำการเพาะปลูกได้ตามปกติ

ช่วงที่ ๒ กม.๒+๘๖๐(สะพานดอนตะกู) ถึง กม.๖+๖๕๐(โรงเรียนวัดวังพลับใต้) ระยะเวลาทำงาน
ประมาณ ๙๐ วัน

โดยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จสามารถเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องได้โดยขอความร่วมมือ
เก็บเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เมื่อดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะ
ดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา จนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ช่วงที่ ๓ กม.๖+๖๕๐(โรงเรียนวัดวังพลับใต้) ถึง กม.๙+๐๐๐(ปลายคลอง) ระยะเวลาทำงานประมาณ
๙๐ วัน

โดยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จสามารถเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องได้โดยขอความร่วมมือ
เก็บเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เมื่อดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะ
ดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา จนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ในระหว่างปรับปรุงคลอง ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จะทำการส่งน้ำให้เกษตรกรโดยขุดคู
ผันน้ำและสูบน้ำจากบึงวังพลับโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว

ข้อเสนอที่ ๒ นายเขียวชาญ ทวนเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี

เสนอให้เกษตรกรปลูกข้าวต่อจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของฤดูที่แล้วและเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาล
ใหม่ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับปรุงคลอง
ส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา จนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาก่อสร้าง หลังจากนั้นเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวอีกรอบคือข้าว
นาปรัง ปี๒๕๖๙/๒๕๗๐ ในฤดูกาลใหม่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ที่ประชุม :มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม


(นายคณาโชค เฉียวกุล)
ผู้จดยางงานการประชุม

รูปภาพการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ วัดหนองเพียร ตำบลบางงาม อำเภอกรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

