



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Subdistrict Administrative Organization Moddang

www.moddang.go.th

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกรม

(๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|---|--|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๓,๐๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด อบต. | ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช จากบริเวณหัววัด ถึงเข้ควัดละหาร (หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๖) | ๕๓๙,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น | ขอสนับสนุน เครื่องจักรจาก อบจ.สุพรรณบุรี อบต.มดแดง เบิกจ่ายค่าวัสดุ เชื้อเพลิง จำนวน ๕๓๖,๘๐๐ บาท | ✓ | | | อบจ.สุพรรณบุรี กองช่าง อบต.มดแดง | ๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ |
| ๓ | โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช จากบริเวณคอคอดบึงวังปลับ หมู่ที่ ๔ ถึงบริเวณสะพานเลี้ยงเมืองสาย ๓๕๗ | | | ✓ | | | อบจ.สุพรรณบุรี กองช่าง อบต.มดแดง | ๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ |
| ๔ | โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืชจากสะพานคสล. เขตติดตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อบ้านห้วยวังทอง (คลองขายราง) หมู่ที่ ๗ | | | ✓ | | | อบจ.สุพรรณบุรี กองช่าง อบต.มดแดง | ๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ |
| ๕ | โครงการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชจากเขตติดต่อบางงาม ถึงบริเวณถนนเลี้ยงเมืองสาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๗ | | | ✓ | | | อบจ.สุพรรณบุรี กองช่าง อบต.มดแดง | ๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑.๑ กลยุทธ์การรณรงค์สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพื้นที่สีเขียว

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง | ๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๙,๙๑๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ |
| ๒ | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ | ๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒๔,๒๙๑.๓๖ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑.๒ กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางสายโพธิ์-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางชด อุ้มเรือน หมู่ที่ ๖ ตำบลมดแดง | ๙๕,๕๐๐.๐๐ | ๙๕,๕๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ จากถนนโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณหน้าบ้านนายโสภาน นิ่มนวล หมู่ที่ ๓ ตำบลมดแดง | ๔๑๖,๑๐๐.๐๐ | ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๓ | โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete บริเวณบ้านนายศรีเนตร โพธิ์สุทธิ ถึง บริเวณข้างวัดเทพสุธาวาส หมู่ที่ ๑ | ๒๙๙,๙๐๐.๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๔ | โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete สายทางเข้าวัดเสาชงทอง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) | ๓๙๒,๔๐๐.๐๐ | ๓๙๒,๙๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๕ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากเขตติดต่อตำบลบ้านกร่าง บริเวณที่นา นางสนิท มะกรุดอินทร์ ถึงที่นายนายวุฒิ เขียนดี หมู่ที่ ๖ (บึงระหาร ถึง โรงปุ๋ย) | ๗๐,๕๐๐.๐๐ | ๗๐,๔๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘ |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองทิ้งน้ำบริเวณที่นา นายวิชัย พลายนหาร ถึงบริเวณที่นายนาย ดำรงค์ เกตุแก้ว หมู่ที่ ๖ | ๔๒,๖๐๐.๐๐ | ๔๒,๕๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘ |
| ๗ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม ถึงบริเวณที่นา นางฝา พรายแก้ว หมู่ที่ ๗ | ๑๙,๖๐๐.๐๐ | ๑๕,๗๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๘ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้าน นายทวี มังคุด ถึง คันบึงวังปลับ หมู่ที่ ๕ | ๘,๔๐๐.๐๐ | ๖,๗๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้าน นายสนธยา รักอยู่ ถึงบ้าน นางสำเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕ | ๗,๑๐๐.๐๐ | ๕,๗๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. ริมบึงวังปลับ บริเวณที่นา นาง คำปุ่น ศรีบุญเพ็ง ถึงบ้าน นางสำเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕ | ๑๙,๖๐๐.๐๐ | ๑๕,๘๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนสายเลี่ยงเมือง สาย ๓๕๗ บริเวณสวนมะม่วง นายสำเริง นวมทอง ถึงบริเวณที่นายนาย บุญเกิด แซ่มซ้อย หมู่ที่ ๕ | ๒๒,๒๐๐.๐๐ | ๒๒,๒๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘ |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|---|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากที่นา น.ส.เฉลีย พุ่มจันทร์ ถึงที่นา นายชำนาญ หนูทอง หมู่ที่ ๕ | ๓๕,๔๐๐.๐๐ | ๒๘,๖๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย. ๖๘ |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นายนายทวี มังคุด ถึงบริเวณที่นา นางพนารัตน์ คล้ายวรรณ หมู่ที่ ๕ | ๘,๙๐๐.๐๐ | ๗,๒๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘ |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นางคำปุ่น ศรีบุญเพ็ง ถึงที่นา นายสมนึก หนูทอง หมู่ที่ ๕ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘ |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นายครรชิต ทวนเงิน ถึงสวน มะม่วง นายโกเมศ แดงรักษ์ หมู่ที่ ๕ | ๓๓,๙๐๐.๐๐ | ๒๗,๓๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นายนิรันดร์ นวมทอง ถึง บริเวณที่นา นายสายชล แซ่มซ้อย หมู่ที่ ๗ | ๒๕,๙๐๐.๐๐ | ๒๐,๘๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘ |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นาย วิชัย นวมทอง ถึงบ้าน นายวิรัตน์ เดชอุม หมู่ที่ ๗ | ๑๔,๒๐๐.๐๐ | ๑๔,๑๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘ |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณข้างโรงงานปุ๋ยเชียวมรรกด (ด้านใต้) ถึงที่นา นายบุญสืบ ดอกพุด หมู่ที่ ๖ | ๘๙,๖๐๐.๐๐ | ๗๑,๙๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘ |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณโรงปุ๋ย (ด้านเหนือ) ถึง คลองทิ้งน้ำ บริเวณที่นา นายพยุ่ง วงษ์เวียง หมู่ที่ ๖ | ๘๙,๖๐๐.๐๐ | ๗๑,๙๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘ |
| ๒๐ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นาย ทรงกต ทวนเงิน ถึงบริเวณที่นา นายชัยเดช เจริญพันธ์ หมู่ที่ ๗ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๔๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘ |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นายสมิต ตู่แก้ว ถึง ถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๗ | ๑๐๗,๒๐๐.๐๐ | ๘๖,๔๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘ |
| ๒๒ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นายเสนาะ แซ่มซ้อย ถึงบริเวณที่นา นายสำออง พลายแก้ว หมู่ที่ ๗ | ๔๖,๔๐๐.๐๐ | ๓๗,๔๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘ |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๒๓ | โครงการลงหีนคลุกจากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ (คันบึงฝั่งตะวันตก) | ๔๓๘,๖๐๐.๐๐ | ๓๗๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘ |
| ๒๔ | โครงการลงหีนคลุกจากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๕ (คันบึงฝั่งตะวันออก) | ๓๘๙,๘๐๐.๐๐ | ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘ |
| ๒๕ | โครงการลงหีนคลุก จากคั่นคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณสวน มะม่วง นางแสงดาว วงษ์สุวรรณ หมู่ที่ ๗ | ๕,๖๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘ |
| ๒๖ | โครงการลงหีนคลุก จากคั่นคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณหน้าบ้าน นางสาวกนกกร กลั่นเถื่อน หมู่ที่ ๗ | ๖,๕๐๐.๐๐ | ๕,๒๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘ |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างยั่งยืน | ๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒,๐๗๓.๕๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ |
| ๒. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชัตติยราชนารี | ๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๔๗,๗๙๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ | ๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘ |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ | ๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๙๕๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘ |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|---|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการประชุมประชาคมตำบล | ๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑,๙๙๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นและชุมชน | ๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๗๔๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑๘ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ |
| ๓ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | ๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๔,๙๑๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของคน ในชุมชนตำบลมดแดง | ๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๔๖๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘ |
| ๕ | โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน | ๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๕,๐๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๒๙ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘ |
| ๖ | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลในการขาย สินค้า OTOP | ๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | สำนักปลัด | - |
| ๗ | โครงการส่งเสริมอาชีพ | ๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒๐,๐๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘ |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๔) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๑,๖๖๖,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑๐,๕๑๔,๓๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ |
| ๒ | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | ๑,๖๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑,๕๐๓,๒๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ |
| ๓ | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๘๔,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ |
| ๔ | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม | ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|---|-------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒,๘๘๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ ธ.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒,๘๘๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ |
| ๓ | โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) | ๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑๒๓,๗๑๕.๐๐ (เบิกจากเงินสำรองจ่าย/ งบกลาง) | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สังคม และพัฒนาการของเด็ก

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|--|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๙๖,๔๕๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) | ๒๖๔,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | ๘๔,๐๖๐ (ข้อบัญญัติ) | ๘๔,๐๖๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ |
| ๔ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเทพสุธาवास | ๓๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑๘๗,๒๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ |
| ๕ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังพลับใต้ | ๒๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒๔๖,๒๖๗.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ |
| ๖ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ | ๒๙๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒๘๖,๒๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ |
| ๗ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเสาชางทอง | ๒๙๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒๕๘,๐๖๖.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการกีฬาตำบลแดงต้านยาเสพติด | ๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑๓๑,๐๖๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑ พ.ค. - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘ |
| ๒. | โครงการวันเข้าพรรษา | ๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๓,๒๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘ |
| ๓. | โครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย | ๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑๘,๒๖๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|---|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น | ๕๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ไม่ใช้ งบประมาณ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘ |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | ๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๔,๘๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘ |
| ๓. | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ |
| ๔. | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง | ๑๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ |
| ๕. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ไม่ใช้ งบประมาณ | ✓ | - | - | กองคลัง | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ |
| ๖. | โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๙,๘๔๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๙ ก.ค. ๒๕๖๘ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|--|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) | ๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒,๘๘๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ - ๓๑ ส.ค.๒๕๖๘ |
| ๒. | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | ๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๔,๕๖๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘ |
| ๓. | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๒,๘๘๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘ |
| ๕. | โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) | ๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) | ๘,๓๘๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักปลัด | ๑ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๗ |

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารเร่งกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน