



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

*Subdistrict Administrative Organization Modda*

*www.moddang.go*

แผนและความก้าวหน้างานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)  
องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผัก สมุนไพรพื้นบ้านตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมฝึกอบรมการปลูกพืชผักสมุนไพร พื้นบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	๕,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๙)	-	-	✓	-	-
		รวม	๕,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการรณรงค์สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพื้นที่สีเขียว

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการธนาคารขยะ	กิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้จากการขายขยะ	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๘.-ก.ย.๖๙)	-	✓	-	-	-
รวม			๑๐,๐๐๐						

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการปลูกหญ้าแฝก	กิจกรรมฝึกอบรมการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	(พ.ค.-มิ.ย.๖๙)	-	-	✓	-	-
รวม			๑๐,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑.๒ กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม ซอย ๒๙ ถึง บริเวณโรงงานผลิตหุ่น หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้าน นายชูชาติ พานสัมฤทธิ์ ถึงบริเวณบ้าน นางสาวรจนา ศรีวิเชียร หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕๐ ตารางเมตร	๑๕๗,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๓.	โครงการลาดคอนกรีตคูส่งน้ำ จาก บ้านนายมณฑิร ฉะอ้อน ถึงที่นา นายภาคกร นวมทอง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างลาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ปากคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร	๔๔๐,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๔.	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete จากถนน สายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึง บริเวณวัดเทพสุธาสา หมู่ที่ ๑	เสริมผิวจราจร Asphalt Concreteขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร	๒๗๔,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๕.	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete จากถนน สายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบ้านนางสง่า มณีวงษ์ หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร	๔๒๐,๗๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากที่นายนายบรรจง นวมทอง ถึงบริเวณที่นายนายธรรมรงค์ นวมทอง หมู่ที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๓๐.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙,๐๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๗.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากที่นายนายสำราญ ศรีศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๕.๔ ลูกบาศก์เมตร	๗,๓๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๘.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนางสุนันท์ สมสกุล ถึงบริเวณที่นายนายสุเชาว์ เสือสกุล หมู่ที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๐๗.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๗๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๙.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นายนายประสงค์ เทพวงษ์ ถึงบริเวณที่นายนายสายชล เดชอุ่ม หมู่ที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๓๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๔๓.๒๒ ลูกบาศก์เมตร	๖๗,๓๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากคันคลอง ๑ ซ้าย ๑ ขวา บริเวณบ้านนายวิมล สุทน ถึงถนนเลี้ยวเมืองสาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๐๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๗,๑๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบ้านนายมีศักดิ์ สุนทรวิภาต หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๐.๗๘ ลูกบาศก์เมตร	๕,๑๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากถนนลาดสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบ้านนางสาวสุนต์ ชาวบ้านกร่าง (ผู้ช่วยบุญเลิศ) หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔๐.๐๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๘,๙๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนายเสน่ห์ เอกปชชา ถึงบริเวณที่นายนางอัมพร เจือสุวรรณ หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๑๕.๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๗,๓๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๑๔.	โครงการลงหินคลุก จากถนนลาดยางสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบ้านนางสาวสมพิศ เอื้อง หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๖.๑๐ ลูกบาศก์เมตร	๗,๖๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นายนายเอกลักษณ์ คำข้า ถึงบริเวณที่นายนางบรรจง บานเย็น หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๓๕.๔๒ ลูกบาศก์เมตร	๑๖,๗๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากที่นายนายคำพล ยอดศรี ถึงที่นายนางจำลอง เกตุรัตน์ หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๒๗.๗๒ ลูกบาศก์เมตร	๑๓,๑๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากถนนโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบ้านนางสาวกนกวรรณ เจริญผล หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๗.๗๐ ลูกบาศก์เมตร	๓,๗๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากคันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑ ขวา (ฝั่งตะวันตก) บริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๖ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๒ บริเวณที่นานางสาวศรีวิเชียร (หมู่ที่ ๓)	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก ๒๐๙.๓๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๙,๐๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากถนนโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนายโสภณ อิ่มใจ หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก ๑๒.๓๒ ลูกบาศก์เมตร	๕,๘๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกซอย ๓ จากถนนโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบ้านนายสมศักดิ์ อิ่มใจ หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก ๑๒.๓๒ ลูกบาศก์เมตร	๕,๘๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณที่นา นายวิโรจน์ นวมทอง ถึงที่นา นางสาวนุสรุา พวงเข็มแดง หมู่ที่ ๔	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก ๖๙.๓๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๒,๖๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ศรีศักดิ์ หมู่ที่ ๔	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก ๒๔.๖๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๑,๖๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๒๓.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้าน น.ส.สายฝน ลำไย หมู่ที่ ๔	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก ๒๐.๐๒ ลูกบาศก์เมตร	๙,๕๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔.	โครงการลงหินคลุกบริเวณที่นานาย วินัย สอดสี ถึงเขตติดต่อตำบลบาง งาม (บริเวณที่นานางน้ำเชื่อม หวาน ฉ่ำ) หมู่ที่ ๔	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๙,๐๐๐	(มี.ค.-พ.ค. ๖๙)	-	-	✓	-	-
๒๕.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่ นานายมนตรี ศุภชัย ถึงที่นานางอรุณ ทิมา หมู่ที่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๓๐.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๔,๕๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๒๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก จากบริเวณหน้าซุ้มประตูวัดวัง พลับเหนือ ถึงบริเวณบ้านนายณรงค์ ปานเพชร หมู่ที่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๖.๑๖ ลูกบาศก์เมตร	๒,๙๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๒๗.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณที่ นา นายอรุณ ทิมา ถึงบริเวณที่นา นายสำเร็จ นวมทอง หมู่ที่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔๖.๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๑,๘๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๒๘.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก จากถนน คสล.เดิม บริเวณสวน นายฉัตรชัย สอดสี ถึงบริเวณสวน นางเฉลา เวชวิฐาน หมู่ที่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๒๔.๑๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๑,๔๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๒๙.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก จากบ้านนางโสภ่า ล้ำเลิศ ถึง บ้านนางเสริม ปันทอง หมู่ที่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔.๖๒ ลูกบาศก์เมตร	๒,๒๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณหน้าบ้านนายบุญชู อ่อนทิมวงษ์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนางสมใจ กลิ่นเย็น หมู่ที่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๙.๒๔ ลูกบาศก์เมตร	๔,๕๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๓๑.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากเขตติดต่อตำบลบ้านกร่างบริเวณที่นายนายถนอม เงินงาม ถึงที่นา นายมาโนช อ้อภูมิ หมู่ที่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๙๐.๑๖ ลูกบาศก์เมตร	๔๒,๕๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๓๒.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณหน้าบ้านนายดำเนิน พันธุ์เมือง หมู่ที่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔.๘๓ ลูกบาศก์เมตร	๒,๓๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๓๓.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากคันคลอง ๑ ซ้าย ๑ ขวา (ฝั่งตะวันตก) ถึงบริเวณที่นา นายมนัส พวงดอกไม้ หมู่ที่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๘๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๖,๙๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๓๔.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา น.ส.อารี ดอกตาลยงค์ ถึงบริเวณที่นางประยงค์ แนบเนียน หมู่ที่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๘๔.๗๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๙,๘๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๓๕.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณ คสล.เดิม ถึงบริเวณหน้าบ้านนางสมบัติ สุทธิพันธ์ หมู่ที่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๒๒.๕๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๐,๖๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกคันคลอง ๒ ซ้าย สองพี่น้อง ฝั่งตะวันออก จากเขตติดต่อตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยวังทอง หมู่ที่ ๗	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๓๖๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๗๒,๗๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
		รวม	๒,๖๕๖,๗๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้า และจัดกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้า	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙)	-	✓	-	๕๓๕.๖๕	
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และออกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙)	-	✓	-	-	
		รวม	๑๐๐,๐๐๐					๕๓๕.๖๕	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ดูแลและส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑,๐๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๙)	-	-	✓	-	
		รวม	๑,๐๐๐					-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการประชุมประชาคมตำบล	จัดประชุมประชาคมระดับตำบล	๕,๐๐๐	(มี.ค.-มิ.ย.๖๙)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๙)	✓	-	-	๙,๗๔๕	-
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๙)	-	-	✓	-	-
๔.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชนตำบลมดแดง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลมดแดง	๓,๐๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๙)	✓	-	-	๓,๐๐๐	-
๕.	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลในการขายสินค้า OTOP	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล ในการขายสินค้า OTOP	๖,๐๐๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๖.	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
<b>รวม</b>			<b>๔๙,๐๐๐</b>					<b>๑๒,๗๔๕</b>	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๗๘,๔๐๐	(ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙)	-	✓	-	๕,๔๐๑,๒๐๐	-
๒.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๘๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙)	-	✓	-	๗๕๙,๘๐๐	-
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙)	-	✓	-	๔๓,๕๐๐	-
๔.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	๑๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙)	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	
		รวม	๑๓,๙๔๘,๔๐๐					๖,๓๕๔,๕๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๕,๐๐๐	(มี.ค.-พ.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
		รวม	๓๕,๐๐๐					-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน สังกศ และพัฒนาการของเด็ก

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จัดหาอาหารกลางวันหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนสังกัด ศพต.อบต.มดแดง	๔๐๗,๘๐๐	(ต.ค.-พ.ย.๖๘) (เม.ย.-พ.ค.๖๙)	-	✓	-	๑๖๓,๕๖๐	-
๒.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเทพสุทวาราส	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒๒๓,๒๐๐	(ต.ค.-พ.ย.๖๘) (เม.ย.-พ.ค.๖๙)	-	✓	-	๙๓,๖๐๐	-
๓.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังพลับใต้	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๓๐๒,๔๐๐	(ต.ค.-พ.ย.๖๘) (เม.ย.-พ.ค.๖๙)	-	✓	-	๑๑๐,๗๐๐	-
๔.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๔๔๒,๘๐๐	(ต.ค.-พ.ย.๖๘) (เม.ย.-พ.ค.๖๙)	-	✓	-	๑๔๓,๑๐๐	-
๕.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเสาชงทอง	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒๗๐,๐๐๐	(ต.ค.-พ.ย.๖๘) (เม.ย.-พ.ค.๖๙)	-	✓	-	๑๑๖,๑๐๐	-
๖.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนสังกัด อบต.มดแดง และสังกัด สพฐ.	๕๒๖,๔๐๐	(ต.ค.-พ.ย.๖๘) (เม.ย.-พ.ค.๖๙)	-	✓	-	๒๓๘,๗๗๙.๑๗	-
		รวม	๑,๕๔๒,๖๖๐					๘๖๕,๘๓๙	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการกีฬาตำบลแดงต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในพื้นที่ตำบลแดง	๒๐๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๙)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย	ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๙)	-	-	✓	-	-
		รวม	๒๒๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	คัดเลือกและยกย่องพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	๕๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๙)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมะ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๓,๕๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๙)	-	-	✓	-	-
๓.	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปอ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๙)	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	-
๔.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	การจ้างออกแบบสำรวจประเมิน และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๘,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	-	✓	-	-	-
๕.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙)	✓	-	-	๑๑๘,๑๑๓.๖๐	
๖.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการดำเนินงานโครงการ	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-เม.ย.๖๘)	-	✓	-	๓,๖๐๐	-
		รวม	๓๐๗,๐๐๐					๑๓๖,๗๑๓.๖๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑.๒ กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีก่อสร้างผู้ผูกพัน กั้นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบริเวณบ้านนายพงศักดิ์ นุชประไพ ถึงบริเวณที่นายนายบุญช่วย อ่อนทิมวงษ์ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ เมตร	๕๗๔,๐๐๐	(ต.ค.๖๘-พ.ค.๖๙)	✓	-	-	๕๔๑,๖๘๙.๗๒	เดือนธันวาคม ๖๘
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ซอย ๒ จากที่นายนายน้อย ดอกพุด ถึงบริเวณบ้านนางปราณี วรรณบูรณ	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร	๗๙๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๘-พ.ค.๖๙)	✓	-	-	๖๗๙,๐๗๑.๐๓	เดือนมกราคม ๖๙
		รวม	๑,๓๖๙,๐๐๐					๑,๒๒๐,๗๖๐.๗๕	