



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Subdistrict Administrative Organization Moddang

www.moddang.go.th

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกรม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช จากบริเวณหัววัด ถึงเข้ควัดละหาร (หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๖)	๕๓๙,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง และล้อลื่น	ขอสนับสนุน เครื่องจักรจาก อบจ.สุพรรณบุรี อบต.มดแดง เบิกจ่ายค่าวัสดุ เชื้อเพลิง จำนวน ๕๓๖,๘๐๐ บาท	✓			อบจ.สุพรรณบุรี กองช่าง อบต.มดแดง	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช จากบริเวณคอคอดบึงวังปลับ หมู่ที่ ๔ ถึงบริเวณสะพานเลียงเมืองสาย ๓๕๗			✓			อบจ.สุพรรณบุรี กองช่าง อบต.มดแดง	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืชจากสะพานคสล. เขตติดตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อบ้านห้วยวังทอง (คลองขายราง) หมู่ที่ ๗			✓			อบจ.สุพรรณบุรี กองช่าง อบต.มดแดง	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๕	โครงการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชจากเขตติดต่อบางงาม ถึงบริเวณถนนเลียงเมืองสาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๗			✓			อบจ.สุพรรณบุรี กองช่าง อบต.มดแดง	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑.๑ กลยุทธ์การรณรงค์สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพื้นที่สีเขียว

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙,๙๑๐	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๔,๒๙๑.๓๖	✓	-	-	กองช่าง	๑-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑.๒ กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางสายโพธิ์-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางชด อุ้นเรือน หมู่ที่ ๖ ตำบลมดแดง	๙๕,๕๐๐.๐๐	๙๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ จากถนนโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณหน้าบ้านนายโสภาน นิมมवल หมู่ที่ ๓ ตำบลมดแดง	๔๑๖,๑๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete บริเวณบ้านนายศรีเนตร โพธิ์สุทธิ ถึง บริเวณข้างวัดเทพสุธาวาส หมู่ที่ ๑	๒๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete สายทางเข้าวัดเสาชงทอง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑)	๓๙๒,๔๐๐.๐๐	๓๙๒,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากเขตติดต่อตำบลบ้านกร่าง บริเวณที่นา นางสนิท มะกรุดอินทร์ ถึงที่นายนายวุฒิ เขียนดี หมู่ที่ ๖ (บึงระหาร ถึง โรงปุ๋ย)	๗๐,๕๐๐.๐๐	๗๐,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘
๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองทิ้งน้ำบริเวณที่นา นายวิชัย พลายนหาร ถึงบริเวณที่นายนาย ดำรงค์ เกตุแก้ว หมู่ที่ ๖	๔๒,๖๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม ถึงบริเวณที่นา นางฝา พรายแก้ว หมู่ที่ ๗	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้าน นายทวี มังคุด ถึง คันบึงวังปลับ หมู่ที่ ๕	๘,๔๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้าน นายสนธยา รักอยู่ ถึงบ้าน นางสำเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕	๗,๑๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. ริมบึงวังปลับ บริเวณที่นา นาง คำปุ่น ศรีบุญเพ็ง ถึงบ้าน นางสำเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนสายเลี่ยงเมือง สาย ๓๕๗ บริเวณสวนมะม่วง นายสำเริง นวมทอง ถึงบริเวณที่นายนาย บุญเกิด แซ่มซ้อย หมู่ที่ ๕	๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากที่นา น.ส.เฉลีย พุ่มจันทร์ ถึงที่นา นายชำนาญ หนูทอง หมู่ที่ ๕	๓๕,๔๐๐.๐๐	๒๘,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นายนายทวี มั่งคุด ถึงบริเวณที่นา นางพนารัตน์ คล้ายวรรณ หมู่ที่ ๕	๘,๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นางคำปุ่น ศรีบุญเพ็ง ถึงที่นา นายสมนึก หนูทอง หมู่ที่ ๕	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นายครรชิต ทวนเงิน ถึงสวน มะม่วง นายโกเมศ แดงรักษ์ หมู่ที่ ๕	๓๓,๙๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นายนิรันดร์ นวมทอง ถึง บริเวณที่นา นายสายชล แซ่มซ้อย หมู่ที่ ๗	๒๕,๙๐๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นาย วิชัย นวมทอง ถึงบ้าน นายวิรัตน์ เดชอุม หมู่ที่ ๗	๑๔,๒๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณข้างโรงงานปุ๋ยเชียวมรรกด (ด้านใต้) ถึงที่นา นายบุญสืบ ดอกพุด หมู่ที่ ๖	๘๙,๖๐๐.๐๐	๗๑,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณโรงปุ๋ย (ด้านเหนือ) ถึง คลองทิ้งน้ำ บริเวณที่นา นายพยุ่ง วงษ์เวียง หมู่ที่ ๖	๘๙,๖๐๐.๐๐	๗๑,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นาย ทรงกต ทวนเงิน ถึงบริเวณที่นา นายชัยเดช เจริญพันธ์ หมู่ที่ ๗	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นายสมิต ตู่แก้ว ถึง ถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๗	๑๐๗,๒๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นายเสนาะ แซ่มซ้อย ถึงบริเวณที่นา นายสำออง พลายแก้ว หมู่ที่ ๗	๔๖,๔๐๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการลงหีนคลุกจากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ (คันบึงฝั่งตะวันตก)	๔๓๘,๖๐๐.๐๐	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๔	โครงการลงหีนคลุกจากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๕ (คันบึงฝั่งตะวันออก)	๓๘๙,๘๐๐.๐๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๕	โครงการลงหีนคลุก จากคั่นคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณสวน มะม่วง นางแสงดาว วงษ์สุวรรณ หมู่ที่ ๗	๕,๖๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๖	โครงการลงหีนคลุก จากคั่นคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณหน้าบ้าน นางสาวกนกกร กลั่นเถื่อน หมู่ที่ ๗	๖,๕๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างยั่งยืน	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๐๗๓.๕๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๗,๗๙๐.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๕๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมประชาคมตำบล	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑,๙๙๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นและชุมชน	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗๔๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑๘ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสตติ	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๙๑๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของคน ในชุมชนตำบลมดแดง	๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๖๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘
๕	โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๒๙ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลในการขาย สินค้า OTOP	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงนโยบาย
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๖๖๖,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐,๕๑๔,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๖๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑,๕๐๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๘๘๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ ธ.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๘๘๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย)	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๒๓,๗๑๕.๐๐ (เบิกจากเงินสำรองจ่าย/ งบกลาง)	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สังคม และพัฒนาการของเด็ก

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๖,๔๕๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	๒๖๔,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๘๔,๐๖๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๔,๐๖๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเทพสุธาवास	๓๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘๗,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังพลับใต้	๒๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๔๖,๒๖๗.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ	๒๙๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๘๖,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเสาชางทอง	๒๙๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๕๘,๐๖๖.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการกีฬาตำบลแดงต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๓๑,๐๖๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ พ.ค. - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘
๒.	โครงการวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘
๓.	โครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘,๒๖๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	๕๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓	-	-	สำนักปลัด	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘
๒.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘
๓.	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗
๔.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	๑๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๕.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓	-	-	กองคลัง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๖.	โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙,๘๔๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๙ ก.ค. ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๘๘๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ ส.ค.๒๕๖๘
๒.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๕๖๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘
๓.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๘๘๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘
๕.	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘,๓๘๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันห่วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดช่วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารเร่งกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน